

Check List Diário – Operador – Cremalheira

Obra:						
Endereço:		Cidade:				UF
Equipamento		Mês:		Semana:		
Itens a serem verificados		S	T	Q	Q	S S
Placas de aviso/manuais de Operação (estado Geral)						
Cabine (estado de conservação geral)						
Testar funcionamento com a porta da base aberta						
Testar funcionamento com a porta do equipamento aberta						
Cabos de alimentação (cabos, botões, botão de emergência) estado geral						
Vistoria dos equipamentos de chamada e iluminação						
Vistoria de base e seus componentes (parafusos, molas, limpeza geral)						
Vistoria dos módulos (amassados, fixações, desgates, oxidações)						
Vistoria das gravatas (amassados, fixações, desgates, oxidações)						
Vistoria dos guias cabos (amassados, fixações, desgates, oxidações)						
Vistorias das rampas de fim de curso (superior e inferior)						
Vistoria e testes dos limites de parada superior e inferior. Consulte observação 01 abaixo.						
Testar funcionamento com as cancelas abertas						
<p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Execute os testes um de cada vez. Havendo falha em qualquer um deles, contate a Assistência Técnica; testar o limite com velocidade reduzida; 2. A cabine e portas dos pavimentos devem permanecer fechadas até a cabine parar no andar; 3. As proteções laterais das cancelas devem ter altura mínima de 1,80 e impeça o acesso das mãos ou materiais que abram a cancela ou burlem o funcionamento dela; 4. Anexar este documento, após o uso e preenchimento semanal, ao Livro de Registro do Equipamento; 5. Consulte sempre o Manual do Operador para qualquer dúvida; 6. Não fixar em hipótese nenhuma na cabine do elevador materiais estranhos que possam interferir no funcionamento do mesmo; <p style="text-align: right;">C – CONFORME / NC – Não conforme</p>						
OBS:						
Operador ou responsável pela vistoria				Responsável Obra		